

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

«01» 02 2023г.

№ 2

ОТЧЕТ

по результатам проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 2021 год.

«01» 02 2023г.

г. Черкесск

Основание для проведения проверки: п.1, ст. 268.1. Бюджетного кодекса РФ, ч. 2, ст. 9 Закона №6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования города Черкесска, утвержденное Решением Думы муниципального образования города Черкесска от 17.06.2022 №66 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования города Черкесска», п. 2.7 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования города Черкесска на 2022 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования города Черкесска от «14» декабря 2022г. №19.

Цель проверки: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных в 2021 году на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Перечень проверенных объектов:

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска.

Сроки проведения проверки: с «14» декабря 2022г. по «20» января 2023.

В результате проверки установлено следующее:

1. Анализ состояния нормативно-правовой базы, регламентирующей исполнение и финансирование программных мероприятий.

Муниципальное образование города Черкесска является участником реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного 21.11.2016 президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию (далее – Приоритетный проект).

Порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидии, а также все регламенты по Приоритетному проекту установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 (далее – Правила №169).

Мероприятия по реализации Приоритетного проекта включены в следующие муниципальные программы:

- муниципальная программа города Черкесска «Благоустроенный Черкесск».

Муниципальная программа города Черкесска «Благоустроенный Черкесск» (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением мэрии муниципального

образования города Черкесска от 24.09.2013 №2148 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска».

Программа утверждена постановлением мэрии муниципального образования города Черкесска от 20.05.2015г. №729 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустроенный Черкесск».

Целью национального проекта является:

повышение качества и комфорта городской среды на территории города Черкесска

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории г. Черкесска с учетом приоритетов территориального развития;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий города Черкесска;

- развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству г. Черкесска;

- повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории г. Черкесска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Цели и задачи Мероприятия «Формирование современной городской среды» Подпрограммы 4 соответствуют требованиям национального проекта "Жилье и городская среда".

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий «Формирование современной городской среды» Подпрограммы 4 составляет за 2021 год 99523,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет - 33440,2 тыс.рублей;

- региональный бюджет - 1937,9 тыс.рублей;

- федеральный бюджет - 64145,2 тыс.рублей.

2. Проверка своевременности и полноты финансирования подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования города Черкесска».

Решением Думы муниципального образования города Черкесска от 17.12.2020 №88 "О бюджете города Черкесска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" сумма бюджетных ассигнований на реализацию «Формирование современной городской среды муниципального образования города Черкесска» в 2021 году первоначально была утверждена в объеме 64793,1 тыс. рублей, дальнейшие изменения бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы вносились бюджетной росписью.

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществлялось в соответствии с заявками бюджетополучателя и исполнены в полном объеме.

При проверке установлено, что согласно сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 года сумма, выделенная на мероприятие подпрограммы составила 66 115,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 66 115,4 тыс. рублей.

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году выделена сумма – 66 115,4 тыс.рублей в том числе:

- из федерального бюджета – 64145,2 тыс. рублей;

- из регионального бюджета - 647,9 тыс. рублей;

- из местного бюджета – 1322,3 тыс. рублей.

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 2021 год

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за 2021 год были заключены 18 муниципальных контрактов на благоустройство придомовых территорий города Черкесска и обустройство парков на сумму 66 115,4 тыс. рублей.

При формировании и размещении муниципальных заказов Управлением использованы все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на защиту интересов заказчика и повышение эффективности использования бюджетных средств при исполнении контракта, такие как:

установление требования к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков;

установление размеров обеспечения заявок на участие в электронном аукционе и исполнения контракта в максимальном объеме;

установление требований к качеству выполнения работ и используемым материалам; включения в контракт условий об ответственности подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. При этом в контрактах закреплены фиксированные размеры штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств.

В ходе проверки установлено:

- муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований;

- к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие технические задания, сметные расчеты, графики выполнения работ;

- муниципальные контракты заключались по результатам проведенных электронных аукционов на основании протоколов подведения итогов электронного аукциона;

- обоснование начальной максимальной цены контракта Управлением осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

Для выполнения работ по благоустройству общественных территорий привлекались лица в целях приемки работ и контроля над их качеством, обеспечивающих осуществление строительного контроля.

Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств установлено, что по состоянию на 31.12.2021г. в нарушение п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1.3, 2.5 муниципального контракта, оплачены, но не выполнены следующие работы:

- благоустройство придомовой территории по адресу г. Черкесск, ул.Космонавтов д.34 (муниципальный контракт №17-МК/21) на сумму -798,3 тыс.рублей;

- благоустройство придомовой территории по адресу г. Черкесск, ул.Гагарина д.26 (муниципальный контракт №20-МК/21) на сумму -630,7 тыс.рублей;

- благоустройство придомовой территории по адресу г. Черкесск, ул.Фабричная д.112 (муниципальный контракт №16-МК/21) на сумму - 670,8 тыс.рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения:

1. В нарушение п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1.3, 2.5 муниципального контракта, по состоянию на 31.12.2021г. оплачены, но не выполнены следующие работы:

- благоустройство придомовой территории по адресу г.Черкесск, ул.Космонавтов д.34 (муниципальный контракт №17-МК/21) на сумму -798,3 тыс.рублей;

- благоустройство придомовой территории по адресу г.Черкесск, ул.Гагарина д.26 (муниципальный контракт №20-МК/21) на сумму - 630,7 тыс.рублей;

- благоустройство придомовой территории по адресу г.Черкесск, ул.Фабричная д.112 (муниципальный контракт №16-МК/21) на сумму - 670,8 тыс.рублей.

Предложения по результатам проверки (ревизии):

1. Ответственному исполнителю Программы – Управлению жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска:

- не допускать случаев нарушения п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1.3, 2.5 муниципального контракта и производить оплату за фактически выполненные работы;

- обеспечить выполнение подрядчиками, указанные в контрактах работы или осуществить возврат бюджетных средств;

- за ненадлежащее выполнение условий контракта применить меры ответственности, указанные в п.6 муниципального контракта.

2. Направить Отчет о результатах проверки Главе муниципального образования города Черкесска.

3. Направить Руководителю мэрии (мэру) муниципального образования города Черкесска информационное письмо о результатах проверки.

5. Направить представление по результатам контрольного мероприятия начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска.

Председатель



М.К. Бедраев