

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

«28» 03 2023 г.

№ 3

ОТЧЕТ

по результатам проверки соблюдения требований бюджетного законодательства в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2022 год.

«28» 03 2023 г.

г. Черкесск

Основание для проведения проверки:

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования города Черкесска на 2023 год (п.2.9 раздела «Контрольные мероприятия»), ст. 267.1 Бюджетного кодекса РФ, пп.1,2 п.2 ст.8 положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования города Черкесска, утвержденного Решением Думы муниципального образования города Черкесска от 17.06.2022 №66 и по Требованию прокуратуры г. Черкесска №7- 8 -2023 от 16.02.2023г.

Цель проверки:

- проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при исполнении мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 г.

Перечень проверенных объектов:

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска.

Сроки проведения проверки: с 28 февраля по 10 марта 2023 года.

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия (при необходимости)

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 №1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года».

Решение Думы муниципального образования города Черкесска от 16.12.2021 №79 "О бюджете города Черкесска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

В результате проверки (ревизии) установлено следующее:

Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 №1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" определены что стратегическими целями государственной транспортной политики развития транспортного комплекса Российской Федерации являются повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, увеличение скорости и объема доставки грузов, в том числе транзитных, развитие мультимодальных и транспортно-логистических технологий, повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение скорости и объема доставки грузов, в том числе транзитных, развитие мультимодальных и транспортно-логистических технологий, цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2021 №3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" до 2030 года планируется доведение до нормативного состояния и дальнейшее поддержание в нем 85 процентов дорожной сети 105 агломераций.

Кроме этого, будет осуществляться улучшение технического состояния улично-дорожной сети и повышение ее связанности. Ключевым направлением развития магистральной дорожной сети агломераций является строительство обходов крупных городов, что позволит повысить безопасность движения и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Часть обходов позволит существенно ускорить движение транспортных средств не только в агломерации, но и в межрегиональном сообщении.

Контрольно-счетной палатой муниципального образования города Черкесска было проведено экспертно-аналитическое мероприятие и подготовлено заключение на проект решения Думы муниципального образования города Черкесска «О бюджете города Черкесска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

При планировании бюджетных расходов Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска руководствовалась статьями 169 – 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в бюджете города Черкесска предусматривались бюджетные ассигнования, в рамках реализации муниципальных программ, на условиях софинансирования расходов на реализацию отдельных республиканских программ, направленных на достижение целей, в том числе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В соответствии с Решением Думы муниципального образования города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 16.12.2021 №79 "О бюджете города Черкесска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и муниципального значения Карачаево-Черкесской Республики в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из бюджета города Черкесска выделено 1745,0 тыс. рублей.

На основании письма Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска от 04.02.2022г. №39 – 216/2 данная сумма была перераспределена с кода 910 0409 140R153930 243 226 на код 910 0409 140R153940 243 226. Средства поступили своевременно и в полном объеме.

Указанные средства были направлены на оплату проверки сметной документации и исполнение функций строительного контроля следующим образом:

«Управлению государственной экспертизы в строительстве КЧР» на основании 15 договоров на общую сумму 727,8 тыс. рублей;

индивидуальному предпринимателю за исполнение функций строительного контроля на основании 5 договоров общей суммой 1015,1 тыс. рублей.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В соответствии со ст. 711, 720 ГК РФ акт выполненных работ (услуг) либо иной документе, удостоверяющий приемку, подтверждает факт выполнения работы и передачи ее результата заказчику, а также обязывает заказчика оплатить ее. Акт выполненных работ может также потребоваться в случае разногласий между исполнителем и заказчиком (ст. 71 ГПК РФ).

Акт выполненных работ, являясь первичным документом, должен содержать необходимые реквизиты. В соответствии со ст. 9 Закона № 402-ФЗ в акте выполненных работ указываются реквизиты заказчика и исполнителя, реквизиты договора, на основании которого он составлен, перечень выполненных работ по договору, указание на передачу результата работ заказчику, место и дата приема результата выполненной работы, замечания заказчика к качеству выполненных работ (если есть) или указание на их отсутствие и др.

В соответствии с п. 1 ст. 711, 720 ГК РФ, ст. 9 Закона №402-ФЗ оплата по договорам возмездного оказания услуг произведена на основании акта выполненных работ (услуг), удостоверяющего приемку.

Указанные работы проводились в рамках закупок включенных в план-график на заключение контрактов по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Выводы

В соответствии с Решением Думы муниципального образования города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 16.12.2021 №79 "О бюджете города Черкесска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и муниципального значения

Карачаево-Черкесской Республики в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из бюджета города Черкесска выделено 1745,0 тыс. рублей.

Указанные средства в размере 1742,9 тыс. рублей были направлены на оплату проверки сметной документации и исполнение функций строительного контроля в соответствии с законодательством.

Председатель



М.К. Бедраев